

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

2021 - nr. 24

EIND DECEMBER 3 MILJOEN M³ WATERBERGING INZETBAAR IN ZUIDELIJK WESTERKWARTIER

Na de oplevering en overdracht van de eerste vier deelprojecten ronden we binnenkort opnieuw een aantal deelprojecten af binnen de gebiedsontwikkeling. Eind december zijn in het Zuidelijk Westerkwartier de waterbergingen De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en de Lettelberterbergboezem functioneel inzetbaar om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De drie waterbergingen samen kunnen ruimte bieden aan ongeveer 3 miljoen m³ water (1,2 + 1,1 + 0,7). In geval van veel wateroverlast op de boezem zijn de waterbergingen nodig om de waterstand op de boezem te verlagen. Ook de compartimenteringsstuwen in het Lettelberterdiep en het Hoendiep zijn vanaf eind december functioneel inzetbaar. De stuwen geleiden het water bij wateroverlast naar waterberging De Drie Polders. Daarnaast voorkomt de stuw in het Lettelberterdiep dat het water uit het Leekstermeer naar de bergingspolder loopt. De stuw in het Hoendiep zorgt dat het water tijdelijk gescheiden is van de boezem.

OPTIMALISATIE LETTELBERTERBERGBOEZEM

De werkzaamheden in de Lettelberterbergboezem verlopen goed en de aannemer ligt op schema. De ophoogslagen zijn aangebracht op de kades die rondom de Lettelberterbergboezem liggen. Tot nu toe valt het inklinken van de aangebrachte grond erg mee.

Half december testen we samen met de aannemer de werking van de inlaten en uitlaat. De beide inlaten en de uitlaat zijn bij oplevering eind december in ieder geval handmatig te bedienen. De stroomaansluiting van de noordelijke inlaat wordt vanuit de noordkant aangebracht. Als de stroomaansluiting op tijd klaar is, kan de bediening ook automatisch.

De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022.



COMPARTIMENTERINGSSTUWEN

De stuw in het Lettelberterdiep is op 31 augustus geplaatst. De stuw in het Hoendiep is op 4 november geplaatst. [Bekijk hier de foto's en een video van de plaatsing in het Hoendiep.](#) Eind december zijn de stuwen functioneel inzetbaar. De verdere afwerking en oplevering van beide stuwen staat gepland voor begin volgend jaar. De formele oplevering en overdracht (O&O) gebeurt in het voorjaar van 2022.



RECREATIE DE DRIE POLDERS

De recreatieve beleving van De Drie Polders krijgt volgend jaar invulling. Dat gebeurt met bomen en struiken, aanleg van een wandelroute en uitkijkpunt en educatieve informatie over De Drie Polders, de kunstwerken en de Lettelberterbergboezem.

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

PLANNING PROJECTBUREAU ZUIDELIJK WESTERKWARTIER

De Drie Polders												Voorbereiding	
De Dijken - Bakkerom												Uitvoering	
Kunstwerken												Inzetbaar	
Lettelberterbergboezem												Afronding	
Compartimenteringsstuwen												Oplevering	
NBW Polders fase 1 en 2	fase 1						fase 2						
Dwarsdiep													
	jan 21	mrt 21	mei 21	juli 21	sept 21	nov 21	jan 22	mrt 22	mei 22	jul 22	sept 22		

VOORTGANG PROJECTEN

GWW De Drie Polders

- Laatste 2 werkpakketten resteren nog.
- Na aanleg wandelpad is gebied goed toegankelijk voor publiek. Nu is dat nog niet toegestaan.

Brug en geautomatiseerde stuw N388

- Plaatsen stuw Bevervallei is in najaar/winter 2021.
- Aanleg brug gebeurt van najaar 2021 tot zomer 2022.

REVZ en faunaduiker Pasop

- Voorbereidende onderzoeken zijn uitgevoerd.
- Uitvoering gebeurt in combinatie met laatste werkpakket GWW De Drie Polders
- Oplevering staat gepland voor april 2022.

Vismigratie

- Gemaal De Dijken heeft nieuwe visvriendelijke pomp.
- Vislift Matsloot is in aangepast ontwerp ingekocht.
- Plaatsing vislift gebeurt in eerste maanden 2022.

Lettelberterbergboezem

- Automatische in- en uitlaten zijn in december handmatig en mogelijk ook al automatisch te bedienen.
- Oplevering werk is gepland in december 2021.
- Formele overdracht gebeurt in voorjaar 2022.

NBW-gemalen Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

- Uitvoering gemaal Fanerpolder start begin 2022
- Oplevering is naar verwachting eind 2022.
- Kadewerk Hoendiep WZ en versterking toegangsweg gemaal Fanerpolder is in voorbereiding.

Compartimenteringsstuwen

- Afwerking en oplevering volgt eind december 2021.
- Formele overdracht is in het voorjaar van 2022.

NBW-polders Fase 2

- Onderzoeken voor fase 2 zijn nu eerste stap.
- Uitvoering werk staat gepland voor zomer 2022.

Dwarsdiep

- Hydrologisch onderzoek is uitgebreid. Het onderzoek levert ook input voor nog te nemen peilbesluit.
- Dwarsdiep, Wolddiep en Matsloot worden gebaggerd. De vrijkomende bagger komt in tijdelijk depot.
- Ingedroogde grond is voor aanleg kades Dwarsdiep.

Uitgebreide en meest recente informatie over planning en voortgang staat op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.

Colofon: Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier is een interne uitgave van waterschap Noorderzijlvest.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectmanager Menno van der Meer.

Meer informatie:
www.zuidelijkwesterkwartier.nl

Nummer 24, december 2021



Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investert in zijn platteland